

## 江苏省省级项目支出绩效自我评价情况表

<b>填报单位:</b>	江苏省原子医学研究所	<b>项目名称:</b>	省原医所房屋改扩建专项
<b>项目实施年度:</b>	2021		
<b>项目实施开始时间 (年/月):</b>		<b>项目实施完成时间 (年/月):</b>	
<b>项目自评情况</b>			
<b>一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）</b>			
<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，遵循各项政策法规，坚持先立项审批，后建设的方针政策；完成了江苏省原子医学研究所附属江原医院发热门诊室建设项目；江苏省原子医学研究所职工餐厅加层修缮改造项目；城中部屋面外墙整修项目；江苏省原子医学研究所科研楼地质灾害防治工程；完成科研楼建设工程项目基础及地下室，主体封顶、砌体及二次结构完成20%，完成安装主体阶段预埋工作。发热门诊室项目各个单项审计已完成，单项工程款已按合同规定付齐，还留有合同约定的保修金未付；职工餐厅加层修缮改造项目，城中部屋面外墙整修项目，新科研楼地质灾害防治工程项目，审计均已完成，工程款均已按合同规定支付，还留有合同约定的保修金未支付。科研楼建设工程项目工程款由省公建中心与我所按施工进度正常拨付。该项目预算金额1500万元，决算金额102.22万元。资金来源事业收入。</p>			
<b>二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等）</b>			
<p>以每年年初制定的科室综合目标，来安排新一年工作计划和预算费用，坚持先审批后开工的原则开展工作，以遵纪守法、健全规章制度、资金使用合理、安全第一、保质保量、安全检查台帐齐全、按期完工等为评价思路；设置资金到位、预算执行、资金使用合规、施工质量合格、施工安全管理制度健全、安全检查台帐齐全、按期完工等方式进行考核。评价结果分为优（90~100分）、良（80~89分）、中（70~79分）、合格（60~69分）及不合格（60分以下）。该项目自评得分92.68分。</p>			
<b>三、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）</b>			
<p>严格按制定的考核要求进行考核，各个建设项目立项时，认真、深入细致、理论联系实际做好前期调研工作，使立项依据充分、程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学合理，资金分配合理。施工建设时坚持先审批后建设原则，按规范要求办理招投标手续，加强施工中合同管理，按合同约定拨付资金，在施工中认真落实施工安全措施，认真做好施工质量的监督管理工作，重点部位重点跟踪并摄影留档。协调各工种，提前沟通交流配合，按合同规定工期完成施工任务。该预算执行率26.81%。执行率偏低，主要原因是年初预算中变电所改造增容600万元，无菌瓶净化工作室200万元，因受新冠疫情影响，这两个项目前期工作进度往后延迟。</p>			
<b>四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写）</b>			
<p>(1) 工程预算、施工方案编制、设计图纸、配套设备定制等前期准备工作要深入细致周全，理论联系实际，不要纸上谈兵，否则容易造成预算超支、工期延长、配套设施不适用等情况。                  (2) 隐蔽工程、防水工程等重点部位的施工不能马虎否则容易造成返工，浪费资金等现象。                  (3) 施工中各个施工工种要紧密协调、配合，提前沟通，发现问题及时解决。                  (4) 施工人员文化素质参差不齐，安全意识有待加强。</p>			
<b>五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）</b>			
<p>(1) 向同一行业的多位专家和多个单位开展咨询工作，筛选优秀方案；请多个单位编制预算费用，要充分考虑全面，尽量不漏项；建设单位本身自己也要深入考察调研，掌握一手资料，再综合他们的方案和意见，对比预算费用，取得理想方案和和预算费用。                  (2) 隐蔽工程等重点部位要重点监督施工，要求施工人员严格按规范操作，不能留隐患，现场监督人员要认真负责并摄影留档。                  (3) 安全教育工作决不放松，对施工人员要做好上岗前的安全培训，在施工中要加强安全检查的频次，发现隐患立即整改，不要有侥幸心理。                  (4) 各个施工单位要互相协调、配合，提前做好沟通工作，发现问题共同协商解决，不但可以提高工作效率，还可节约建设费用。</p>			

江苏省省级项目支出绩效自我评价评分表

填报单位：		江苏省原子医学研究所		项目名称：		省原医所房屋改扩建专项	
评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标					
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	达成预期目标	2	2	
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	2	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2	2	
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	2	2	
	资金投入	预算编制科学性	科学	达成预期目标	2	2	
		资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	
过程	资金管理	资金到位率	100%	达成预期目标	2	2	
		预算执行率	=100%	26.81%	10	2.68	
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	2	2	
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	2	2	
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	2	2	
产出指标	数量指标	修缮房屋面积	≥1000平方米	2198.00平方米	15	15	
	质量指标	房屋竣工验收合格率	≥95%	95.00%	15	15	
	时效指标	工期考核	合同约定期限内	达成预期目标	15	15	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标	采用节能环保材料和产品效	明显提高	达成预期目标	15	15	
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	90.00%	10	10	
总计						92.68	
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。							